

*Tabelle 1 : Checkliste zur Prüfung der Schutzeinrichtungen*

Allgemeine Überprüfung und Funktionsprüfung I (Schutzeinrichtungen)		
Allgemeine Überprüfung: Vor der allgemeinen Prüfung Gerät ausschalten und vom Netz trennen!		
Bedienfeld	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontplatte unten	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter im Hochstromanschlussgehäuse	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochstromanschlüsse	ordnungsgemäß (s. Kapitel 2.3.4)	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckel des Hochstromanschlussgehäuses	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückwand	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Gefahr für Personen mit Herzschrittmachern“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Hochspannungspfeil“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktionsprüfung: Vor der Funktionsprüfung muss das Gerät an das Netz angeschlossen werden!		
Deckel des Hochstromanschlussgehäuses	<i>schließen</i>	
Schaltdorn	eingerastet	
„POWER“-Taste (I)	„EIN“-schalten und ca. 6 s warten	
Impulsmagnetisierer IM-U-2820-SD---TP--141A1F2A2A2	läuft („START“ und „READY“ leuchten)	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckel des Hochstromanschlusses	<i>öffnen</i>	
Impulsmagnetisierer	schaltet sich „AUS“	<input checked="" type="checkbox"/>
Impulsmagnetisierer	läuft	
„POWER“-Taste (O)	„AUS“-schalten	
Impulsmagnetisierer	schaltet sich „AUS“	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfdatum : <u>01.12.2016</u> Prüfer (Unterschrift) : <u>Fl. Pflü.</u>		

*Tabelle 1 : Checkliste zur Prüfung der Schutzeinrichtungen*

Allgemeine Überprüfung V (Schutzeinrichtungen)		
Allgemeine Überprüfung: Vor der allgemeinen Prüfung Magnetisieranlage ausschalten und vom Netz trennen!		
Hochstromkabel	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochstromkabel	Isolierung unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzleiterkabel	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzleiterkabel	Isolierung unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Abdeckungen der Anschlussgehäuse der beiden Magnetisierspulen	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Abdeckungen der Anschlussgehäuse der beiden Magnetisierspulen	unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Gehäuse der Magnetisierspulen	unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkel der Spulenkörper	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsschrauben	montiert und fest verschraubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Gefahr für Personen mit Herzschrittmachern“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Hochspannungspfeil“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Warnung vor Elektromagnetischem Feld“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Schild „Warnung vor Magnetischem Feld“	installiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfdatum : <u>01.12.2016</u> Prüfer (Unterschrift) : <u>Th. Pfluy</u>		