

Tabelle 1 : Checkliste zur Prüfung der Schutzeinrichtungen

Allgemeine Überprüfung und Funktionsprüfung I (Schutzeinrichtungen)	
Allgemeine Überprüfung:	
Vor der allgemeinen Prüfung Gerät ausschalten und vom Netz trennen!	
Bedienfeld	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Frontplatte unten	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter im Hochstromanschlussgehäuse	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Hochstromanschlüsse	ordnungsgemäß (s. Kapitel 2.3.4) <input type="checkbox"/>
Deckel des Hochstromanschlussgehäuses	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Rückwand	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Schild „Gefahr für Personen mit Herzschrittmachern“	installiert <input type="checkbox"/>
Schild „Hochspannungspfeil“	installiert <input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung:	
Vor der Funktionsprüfung muss das Gerät an das Netz angeschlossen werden!	
Deckel des Hochstromanschlussgehäuses	<i>schließen</i>
Schaltdorn	eingerastet
„POWER“-Taste (I)	„EIN“-schalten und ca. 6 s warten
Impulsmagnetisierer IM-U-2820-SD---TP--141A1F2A2A2	läuft <input type="checkbox"/> („START“ und „READY“ leuchten)
Deckel des Hochstromanschlusses	<i>öffnen</i>
Impulsmagnetisierer	schaltet sich „AUS“ <input type="checkbox"/>
Impulsmagnetisierer	läuft
„POWER“-Taste (O)	„AUS“-schalten
Impulsmagnetisierer	schaltet sich „AUS“ <input type="checkbox"/>
Prüfdatum : _____ Prüfer (Unterschrift) : _____	

Tabelle 1 : Checkliste zur Prüfung der Schutzeinrichtungen

Allgemeine Überprüfung V (Schutzeinrichtungen)	
Allgemeine Überprüfung:	
Vor der allgemeinen Prüfung Magnetisieranlage ausschalten und vom Netz trennen!	
Hochstromkabel	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Hochstromkabel	Isolierung unbeschädigt <input type="checkbox"/>
Schutzleiterkabel	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Schutzleiterkabel	Isolierung unbeschädigt <input type="checkbox"/>
Abdeckungen der Anschlussgehäuse der beiden Magnetisierspulen	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Abdeckungen der Anschlussgehäuse der beiden Magnetisierspulen	unbeschädigt <input type="checkbox"/>
Gehäuse der Magnetisierspulen	unbeschädigt <input type="checkbox"/>
Winkel der Spulenkörper	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Befestigungsschrauben	montiert und fest verschraubt <input type="checkbox"/>
Schild „Gefahr für Personen mit Herzschrittmachern“	installiert <input type="checkbox"/>
Schild „Hochspannungspfeil“	installiert <input type="checkbox"/>
Schild „Warnung vor Elektromagnetischem Feld“	installiert <input type="checkbox"/>
Schild „Warnung vor Magnetischem Feld“	installiert <input type="checkbox"/>
Prüfdatum : _____ Prüfer (Unterschrift) : _____	