

Auftrag 8224922 per 31.08.2022  
Termin: 30.08.2022 um 10:21 Uhr

Seite: 1

Monteur: KLOSS TRISTANGESEL

**Auftraggeber/Rechnungsempfänger**

**Objekt/Mieter**

Kählig Antriebstechnik GmbH  
Pappelweg 4  
30179 Hannover

Kählig Antriebstechnik GmbH  
Pappelweg 4  
30179 Hannover

## Arbeitsnachweis

### Auftragsangaben

#### 100773909 Einzellüfter

Wartungsarbeiten nach VDMA 24186-1  
eines Lüfters gemäß der beigefügten Wartungsprotokolle.

bestehend aus:

- Wartung der Anlagenkomponenten und der elektrischen Antriebselemente
- Messen von Temperaturen und Drücke.
- Überprüfen von Ansteuerungen und der Messfühler.
- Austausch der Filterelemente
- Erstellen der Wartungsprotokolle

### Arbeitsbeschreibung des Monteurs

Wartung durchgeführt

Die oben aufgeführten Arbeiten werden als richtig anerkannt:

### Materialnachweis

<u>Menge</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>E-Preis</u>	<u>G-Preis</u>
1,00 Stück	Reinigungsmaterial zur Reinigung von Klima- und Lüftungsanlagen im Zuge der Wartungsarbeiten bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Allzweckreiniger mit einer desinfizierenden Wirkung (umweltfreundlich und biologisch abbaubar)</li><li>- Reinigungstücher</li></ul>		

---

Auftrag 8224922 per 31.08.2022

Seite: 2

---

1,00 psh.      Energiezuschlag

---

Auftrag 8224922 per 31.08.2022

Seite: 3

Geräte-Nr.: 100773909

Monteur: KLOSS TRISTANGESEL

Datum: 30.08.2022

**Auftraggeber**
**Objekt/Mieter**

 Kählig Antriebstechnik GmbH  
 Pappelw eg 4  
 30179 Hannover  
 Anlage: 100773909  
 Beschr.: Einzellüfter Abluft Prüflabor II Keller

 Kählig Antriebstechnik GmbH  
 Pappelw eg 4  
 30179 Hannover  
 Vertrag: V00727

**Serviceprotokoll Einzellüfter Abluft Prüflabor II Keller**
**Allgemein:**
**Anlagenstatus vor Service:**

 Anlage in Betrieb: Ja  
 Anlage Spannungsfrei: Nein  
 Betriebsstunden:  
 Störmeldung:

 Störmeldung lag an: Nein  
 Anlage stark verschmutzt: Nein  
 Außentemperatur: 20,00 °C

**Wartung Einzellüfter gem. VDMA 24.186**
**Ventilator:**

 Verschmutzungsgrad prüfen: i.O.  
 Korrosionsfortschritt prüfen: i.O.  
 Ventilatorlager prüfen: i.O.

 Auf Beschädigung prüfen: i.O.  
 Befestigung prüfen: i.O.

**Elektromotoren:**

 E-Motoren auf Beschädigung prüfen: i.O.  
 Stromaufnahme Zuluft (Höchste Stufe):

 Schutzeinrichtungen kontrollieren: i.O.  
 L1: 0,80 Amp L2: 0,80 Amp L3: 0,80 Amp

**Gerätekammer und Kanäle:**

 Sichtprüfung Luftkanäle & Kammern: i.O.  
 Türen u. Verschlüsse prüfen: i.O.  
 Sichtprüfung der Isolierung: i.O.

 Flex. Verbindungen auf Funktion prüfen: i.O.  
 Funktionserhaltenes reinigen: durchgeführt

**Luftfilter:**

Filtermedium auswechseln: nicht erforderlich

**Ansteuerung/elektrische Einrichtung:**

 Spannungsversorgung prüfen: i.O.  
 Anschlüsse und Klemmen prüfen: i.O.  
 Stufenschaltung prüfen: i.O.

**Wartungsarbeiten ohne Mängel:**

 Ja ☒ Nein ☐

Unterschrift Servicetechniker:



Herr Kloss

**Bemerkungen:**