

Kontroll Dokument n° 192147

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204

Bestell-Nr. [REDACTED]		Kunde Bestell- Nr. [REDACTED]	
Kunde	[REDACTED]	- KSF-KOMMUTATOREN GMB	
	DE	- MASSEN	
Werkstoff	5075284	- [REDACTED] CUAG003% F30	
CuAg0,04 CW011A F30 DIN			
Bestellmenge	500	KG	Liefermenge 510 KG
		LDC / DDT : 0 / 0	

Packstücke | CD133073 /510Kg |

	Meßeinheit	Soll Wert min	Soll Wert max	Istwert min	Istwert max	Einzel Wert
<b>CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG</b>						
Cu	%	99.9		99.9		
Ag	%	0.03	0.05	0.03	0.05	
<b>MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN</b>						
Härte HB 2,5 / 62,5	HB	95.0	105.0			99.0
<b>ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN</b>						
Leitfähigkeit (20°C +/-1°C)	MS/m	56.0				58.1
<b>ABMESSUNG</b>						
<b>SONSTIGE PRUFUNG</b>						
Querrichtung	mm		1.0		1.0	

Gemäss dem Ergebnis wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht

Kunde Inspektor	EDV erstellt und ohne Unterschrift gültig
	23/07/2021